



ERJAR

ERJAR Y CIA. S.A.
Consultoría y construcción

Contrato

Reparación y consolidación de las estructuras de la Casa María Nazareth en Bogotá, D.C.

Entidad Contratante:
CORPORACIÓN LA CANDELARIA

Valor del contrato (salarios mínimos mensuales) :
140,8

Duración de contrato:
Inicio: 28 de junio 1995
Terminación: 9 de agosto de 1995
Duración (meses): 1,4

Características Principales:

- Estabilización áreas afectadas
- Cimentación necesaria, muro de separación con estructura en concreto armado y mampostería para manejo de infiltraciones.
- Trabajo en la calzada y andén de fachada de la casa, corrección y reparación redes de acueducto.
- Revisión general de instalaciones hidráulicas y/o sanitarias, reparación de tramos defectuosos.
- Zonas de patios fueron reconstruidas realizando rellenos filtrantes, placas de concreto, mamposterías y pañetes, construcción caja con sistema de desarenador.